



**CÂMARA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO**  
 Rua Paulo Lopes, 106 - Centro  
 CEP 35359-000 Vermelho Novo-MG  
 Poderlegislativo2011@live.com

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>		14/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO		PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
LOCAL: Rua Paulo Lopes, 106 - Centro CEP 35359-000 Vermelho Novo-MG		

PLANEJAMENTO												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	1		2		3		3		
				FÍSICO/FINANCEIRO	ACUMULADO	FÍSICO/FINANCEIRO	ACUMULADO	FÍSICO/FINANCEIRO	ACUMULADO	FÍSICO/FINANCEIRO	ACUMULADO	
1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	FINANCEIRO	R\$ 8.460,50	R\$ 2.115,13	R\$ 2.115,13	R\$ 2.115,13	R\$ 4.230,26	R\$ 2.115,13	R\$ 6.345,39	R\$ 2.115,13	R\$ 8.460,50	100%
		FÍSICO	7,62%	25,00%	25,00%	25,00%	50%	25%	75%	25%	100%	
2	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	FINANCEIRO	R\$ 759,00	R\$ 379,50	R\$ 379,50	R\$ -	R\$ 379,50	R\$ -	R\$ 379,50	R\$ 379,50	R\$ 739,11	97%
		FÍSICO	0,68%	50,00%	50,00%	-	50%	-	50%	50%	100%	
3	<b>DEMOLIÇÕES</b>	FINANCEIRO	R\$ 1.803,95	R\$ 1.803,95	R\$ 1.803,95	-	R\$ 1.803,95	R\$ -	R\$ 1.803,95	R\$ -	R\$ 1.803,95	100%
		FÍSICO	1,63%	100,00%	100,00%	-	100%	-	100%	-	100%	
	<b>SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL E MUROS</b>	FINANCEIRO	R\$ 2.728,09	R\$ 1.091,24	R\$ 1.091,24	R\$ 1.636,85	R\$ 2.728,09	R\$ -	R\$ 2.728,09	R\$ -	R\$ 2.728,09	100%
5	<b>ESQUADRIAS</b>	FINANCEIRO	R\$ 4.344,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.344,90	R\$ 4.344,90	R\$ -	R\$ 4.344,90	100%
		FÍSICO	3,92%	0,00%	0,00%	0%	0%	100%	100%	-	100%	
7	<b>FORRO DE GESSO REBAIXAMENTO</b>	FINANCEIRO	R\$ 16.022,77	R\$ 8.011,39	R\$ 8.011,39	R\$ 8.011,39	R\$ 16.022,78	R\$ -	R\$ 16.022,78	R\$ -	R\$ 16.022,78	100%
		FÍSICO	14,44%	50%	50,00%	50,00%	100%	-	100%	-	100%	
8	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	FINANCEIRO	R\$ 452,69	-	-	-	R\$ -	R\$ 226,35	R\$ 226,35	R\$ 226,35	R\$ 452,69	100%
		FÍSICO	0,41%	0,00%	0,00%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	
9	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>	FINANCEIRO	R\$ 5.595,35	-	-	-	R\$ -	R\$ 3.916,75	R\$ 3.916,75	R\$ 1.678,61	R\$ 7.214,75	129%
		FÍSICO	5,04%	0,00%	0,00%	0%	0%	70%	70%	30%	100%	
10	<b>SISTEMAS DE PISOS</b>	FINANCEIRO	R\$ 16.544,18	R\$ 6.617,67	R\$ 6.617,67	R\$ 8.272,09	R\$ 14.889,76	R\$ 1.654,42	R\$ 16.544,18	R\$ -	R\$ 16.544,18	100%
		FÍSICO	14,91%	40%	40,00%	50,00%	90%	10%	100%	-	100%	
11	<b>GUARDA CORPO E CORRIMÃO</b>	FINANCEIRO	R\$ 11.779,30	-	-	R\$ 5.889,65	R\$ 5.889,65	R\$ 5.889,65	R\$ 11.779,30	R\$ -	R\$ 11.779,30	100%
		FÍSICO	10,62%	0,00%	0,00%	50%	50%	50%	100%	-	100%	
11	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>	FINANCEIRO	R\$ 19.739,97	-	-	-	R\$ -	R\$ 9.869,99	R\$ 9.869,99	R\$ 9.869,99	R\$ 19.739,98	100%
		FÍSICO	17,79%	0,00%	0,00%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	
13	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>	FINANCEIRO	R\$ 3.464,90	-	-	R\$ 3.464,90	R\$ 3.464,90	R\$ -	R\$ 3.464,90	R\$ -	R\$ 3.464,90	100%
		FÍSICO	3,12%	0,00%	0,00%	100%	100%	-	100%	-	100%	
16	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V)</b>	FINANCEIRO	R\$ 13.234,51	-	-	R\$ 1.985,18	R\$ 1.985,18	R\$ 9.264,1570	R\$ 11.249,34	R\$ 1.985,1765	R\$ 13.234,51	100%
		FÍSICO	11,93%	0,00%	0,00%	15,00%	15%	70%	85%	15%	100%	
18	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	FINANCEIRO	R\$ 3.235,47	-	-	-	R\$ -	R\$ 1.617,740	R\$ 1.617,74	R\$ 1.617,740	R\$ 2.211,55	68%
		FÍSICO	2,92%	0,00%	0,00%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	
19	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	FINANCEIRO	R\$ 2.798,40	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.798,40	R\$ 2.798,40	100%
		FÍSICO	2,52%	0,00%	0,00%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
Valores totais			110.963,98	R\$ 20.018,88	R\$ 20.018,88	R\$ 31.375,19	R\$ 51.394,07	R\$ 38.899,09	R\$ 90.293,16	R\$ 20.670,90	R\$ 111.539,59	100%

Observações:

\_\_\_\_\_  
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DA CÂMARA